

监 理 日 志

日期：2021 年 11 月 07 日

天气：小雨

星期：日 气温：6° —22°

工程名称：兰溪市梦辉新能源有限公司 400KWp 分布式光伏发电项目（摩托斯车业）

监 理 工 作 情 况	1、检查巡视厂区内屋顶防雷接地扁铁焊接固定。 2、查看配电房光伏并网柜安装就位。 3、核查施工单位投入施工人员。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江 锦成 电力 工程 有限 公司	1、厂区内屋顶防雷接地扁铁焊接固定。 2、厂区内配电房光伏并网柜安装就位、母排连接。 3、现场管理人员 1 人，施工人员 5 人。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员：		辛国顺	
记录人：辛国顺		总监理工程师：	