

监 理 日 志

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

日期	2021 年 10 月 29 日 星期 五	天气	阴	气温	28/17℃
监理单位动态：	监理单位 2 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员 2 人、施工人员 8 人				
施工机械动态：	挖掘机 2 台、GPS 定位仪 1 台				
施工进度情况	光伏区 22# 区场地清表、21# 区柱位放点。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常交金施工。				
记录人：	孔金才	总监（总监代表）签阅：李俊平			