

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 06 日 星期 六	天气	多云	气温	27/14℃
监理单位动态: 监理单位 2 人		材料进场、见证取样、合格情况: 今日支架材料进场 1 车, 经检查, 合格。			
施工方人员动态: 管理人员 2 人、施工人员 15 人					
施工机械动态: 挖掘机 2 台、打桩机 1 台 吊车 1 台、电焊机 4 台					
施工进度情况	场地平整, 桩位放点, 21#箱变平台焊接制作, 21#区立柱开始焊接, 今日立柱焊接 45 个, 累计完成 45 个, 今日打桩完成 94 根, 累计完成 384 根。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人: 孔令才		总监 (总监代表) 签阅: 李俊平			