

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 12 日 星期 五	天气	晴	气温	23/13℃
监理人员动态:	监理人员 2 人	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员 2 人、施工人员 25 人				
施工机械动态:	挖土机 1 台、打桩机 1 台 叉车 1 台、电焊机 4 台				
施工进度情况	21#、22#、23#箱变、逆变器安装, 22#区立柱火罩接 80 个, 累计完成 420 个, 23#区今日打桩 5 根, 累计完成 780 根, 22#区支架安装。				
检查发现的问题	巡视检查发现 22#区个别立柱火罩接质量较差。				
处理措施、意见、结果	已令施工单位整改, 并签发监理通知单 1 份。整改完成后复查, 符合要求。				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人:	孔金才	总监 (总监代表) 签阅: 李俊平			