

监 理 日 志

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 13 日 星期 六	天气	多云	气温	22/11℃
监理人员动态：	监理人员 2 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员 2 人、施工人员 25 人				
施工机械动态：	挖土机 1 台、打桩机 1 台 叉车 1 台、电焊机 4 台				
施工进度情况	23#区立柱预埋 90 个，累计完成 510 个，23#区打桩 50 根，累计完成 830 根，22#区支架安装。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人：	孔金才	总监（总监代表）签阅：李俊平			