

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 14 日 星期 四		天气	多云	气温	22/13℃
监理单位动态:	监理人员 2 人		材料进场、见证取样、合格情况: 今日管桩材料进场 60 根, 经检查,合格。			
施工方人员动态:	管理人员 2 人、施工人员 25 人					
施工机械动态:	挖桩机 1 台、打桩机 1 台 叉车 1 台、电焊机 4 台					
施工进度情况	23#区立柱焊接 80 个, 累计完成 590 个, 23#区今日打桩 40 根, 累计完成 870 根, 21#区支架檩条安装。					
检查发现的问题	无					
处理意见、措施、结果	无					
协调内容或其他	正常安全施工。					
记录人:	孔金才			总监 (总监代表) 签阅: 李俊平		