

监 理 日 志

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 16 日 星期 二		天气	31℃	气温	23/32℃
监理单位动态：监理单位 2 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无					
施工方人员动态：施工人员 25 人、管理人员 2 人						
施工机械动态：挖土机 1 台、打桩机 1 台 叉车 1 台、拖拉机 1 台、电焊机 1 台						
施工进度情况	23#区立柱安装 80 根，累计完成 75 根，23#区今日打桩 40 根，累计完成 950 根，23#、22#区支架安装，23#箱变平台安装。					
检查发现的问题	无					
处理意见、措施、结果	无					
协调内容或其他	1. 正常安全施工					
记录人：孔令才	总监（总监代表）签阅：李俊平					