

监 理 日 志

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 23 日 星期 二	天气	晴	气温	15/22
监理单位动态：	监理单位 2 人	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员 2 人 施工人员 16 人				
施工机械动态：	挖掘机 2 台、打桩机 1 台 叉车 1 辆、电焊机 4 台				
施工进度情况	21#、22#区柱头防腐，21#、22#区接地网、电缆沟开挖施工，21#区接地网焊接制作施工。				
检查发现的问题	检查发现接地网焊接个别处施工不规范，未满焊，有漏焊情况。				
处理措施、意见、结果	已令施工单位整改，经复查符合要求。				
协调内容或其他	1. 正常安全施工 2. 召开本周监理例会。				
记录人：	孔令才	总监（总监代表）签阅：李俊平			