

监 理 日 志

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

日期	2021年11月27日 星期六		天气	晴	气温	23/8℃
监理单位动态：	正常巡视现场		材料进场、见证取样、合格情况： 今日电缆材料进场，经检查，符合要求			
施工方人员动态：	管理人员2人，施工人员12人					
施工机械动态：	挖掘机2台，叉车1辆，电焊机3台					
施工进度情况	23#区柱头防腐施工，21#、22#区接地网沟开挖施工、接地网焊接制作施工。					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	正常安全施工					
记录人：	孔令才			总监（总监代表）签阅：李俊平		