

监 理 日 志

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 28 日 星期 四	天气	晴	气温	23/10℃				
监理人员动态：	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 无							
施工方人员动态：	管理人员2人 施工人员12人								
施工机械动态：	挖掘机2台、铲车1辆， 电焊机3台								
施工进度情况	今日21#~22#箱变高压电缆放线，23#区接地网沟、电缆沟开挖施工，21#区接地网焊接制作施工。								
检查发现的问题	检查发现22#区接地网个别处施工不规范，水平接地环网未埋地敷设（个别处）。								
处理措施、意见、结果	已令整改。								
协调内容或其他	正常安全施工。								
记录人：	孔令才				总监（总监代表）签阅：李俊平				