

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖(一期24MW)农业光伏发电项目

日期	2021年11月29日 星期一	天气	多云	气温	25/11℃				
监理单位动态:	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 无							
施工方人员动态:	管理人员2人,施工人员12人								
施工机械动态:	挖掘机2台,铲车1辆 电焊机3台								
施工进度情况	今日22#区汇流箱-逆变器直流电缆敷设线,23#区接地网沟、电缆沟开挖施工,23#区接地网焊网接到作施工。								
检查发现的问题	检查发现个别外电缆未排列好,间距较小。								
处理措施、意见、结果	已令施工单位整改,经复查,符合要求。								
协调内容或其他	正常安全施工。								
记录人:	孔令才				总监(总监代表)签阅:李俊平				