

监 理 日 志

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 30 日 星期 二	天气	多云	气温	18/5℃
监理单位动态：	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 今日组件材料进场 2 车 (1.1MW)，经检查，外观良好，符合要求。			
施工方人员动态：	管理人员 2 人，施工人员 12 人				
施工机械动态：	挖掘机 2 台、铲车 1 辆、电焊机 2 台				
施工进度情况	22#-23# 箱变接地沟、电缆沟开挖施工，23# 区接地网焊接制作，21#、22# 区柱头防腐。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工				
记录人：	孔令才	总监（总监代表）签阅：李俊平			