

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 02 日 星期 四		天气	晴	气温	18/4℃
监理单位动态:	正常巡视现场		材料进场、见证取样、合格情况: 今日组件事材料进场 1 车 (0.51mw), 经外观检查合格。			
施工方人员动态:	管理人员 2 人, 施工人员 25 人					
施工机械动态:	挖土机 2 台, 叉车 1 辆, 电焊机 2 台					
施工进度情况	22#区组件事安装, 汇流箱电缆头制作和部分电缆沟回填, 21#区送变电箱变低压电缆敷设安装, 23#区接地网焊接制作, 电缆沟开挖, 柱头防腐。					
检查发现的问题	无					
处理措施、意见、结果	无					
协调内容或其他	1. 正常安全施工 2. 召开本周监理例会。					
记录人:	孔令才			总监(总监代表)签阅: 李俊平		