

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏发电项目

日期	2021年12月03日 星期五	天气	多云	气温	20/3℃
监理人员动态:	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员2人, 施工人员20人				
施工机械动态:	挖掘机2台, 叉车1辆, 电焊机2台				
施工进度情况	22#区组线安装, 累计安装0.26MW, 22#区汇流箱电缆头制作, 21#箱变 $3 \times 240\text{mm}^2$ 低压电缆接线, 21#箱变—1#箱变高压电缆沟开挖。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人:	孔令才	总监 (总监代表) 签阅: 李俊平			