

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 04 日 星期 六	天气	多云	气温	19/3℃				
监理人员动态:	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 今日组件进场 1.1mw, 经检查, 合格。							
施工方人员动态:	施工人员 23 人								
施工机械动态:	挖掘机 2 台、铲车 1 辆、电焊机 3 台								
施工进度情况	22#区组件安装, 累计安装 0.35mw, 22#区汇流箱电缆头制作, 22#区逆变器-箱变高压电缆敷设安装, 23#区接地网安装制作, 21#箱变-1#箱变高压电缆沟开挖。								
检查发现的问题	巡视检查发现组件安装个别平整度、直线度较差。								
处理意见、措施、结果	已签发监理通知单一份 (编号 GF-LP-JLTZ-04) 要求施工单位整改。								
协调内容或其他	正常安全施工。								
记录人:	孔令才				总监 (总监代表) 签阅: 李俊平				