

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 08 日 星期 三	天气	晴	气温	23/9℃
监理单位动态:	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员 2 人、施工人员 23 人				
施工机械动态:	挖掘机 2 台、铲车 1 辆 电焊机 3 台				
施工进度情况	22#区组件安装, 累计安装 0.9MW, 22#区组件电缆被线, 23#逆变器一箱变低压电缆安装, 21#箱变一#箱变部分电缆沟土方回填。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	1. 正常施工 2. 召开本周监理例会。				
记录人:	孔令才	总监 (总监代表) 签阅: 李俊平			