

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 09 日 星期四	天气	晴	气温	23/9℃
监理单位动态:	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员 2 人, 施工人员 20 人				
施工机械动态:	挖掘机 2 台, 铲车 1 辆, 叉车 1 台, 电焊机 2 台				
施工进度情况	22#区组件安装, 累计安装 1.15MW, 22#区组件电缆敷设, 21#区汇流箱电缆沟开挖, 2x50 直流电缆敷设, 21#箱变-1#箱变部分电缆沟回填。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	1. 正常安全施工				
记录人:	孔金才	总监 (总监代表) 签阅: 李俊平			