

监 理 日 志

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

日期	2021年12月11日 星期六	天气	晴	气温	25/11℃
监理单位动态：	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员、施工人员27人				
施工机械动态：	挖掘机2台、叉车1台、电焊机2台、高压试验设备1套				
施工进度情况	21#、23#区组件安装，累计安装1.6MW，22#区组件电缆线安装、21#区电缆沟回填，23#区电缆沟开挖，2x50电缆敷设，1#箱变高压电缆头制作，21#、22#、23#箱变及高压电缆相关试验完成。				
检查发现的问题	21#箱变进出线柜入气柜疏升关合体泄露，已无法正常使用。				
处理措施、结果	已联系厂家，返厂维修。				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人：	孔令才	总监（总监代表）签阅：李俊平			