

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏发电项目

日期	2021年12月14日 星期二	天气	晴	气温	23/11℃				
监理人员动态:	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 今日组件进场1车(0.25mw) ;检查外观完整,符合要求.							
施工方人员动态:	管理人员2人、施工人员21人								
施工机械动态:	挖掘机2台、叉车1台 电焊机2台.								
施工进度情况	今日21#、23#区组件安装,累计安装2.1mw,22#区部分组件线桥架安装,23#区组件汇流箱电缆敷设,电缆沟回填,升压站水渠区域立柱焊接.								
检查发现的问题	检查发现21#区个别组件安装不规范,不符合要求.								
处理措施、意见、结果	已签发整改通知单一份,要求施工单位整改.								
协调内容或其他	1. 正常安全施工 2. 召开本周监理例会.								
记录人:	孔令才				总监(总监代表)签阅: 李俊平				