

监 理 日 志

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 15 日 星期三		天气	阴	气温	21/4℃
监理单位动态：	正常巡视现场		材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员 2 人，施工人员 21 人					
施工机械动态：	挖掘机 2 台、叉车 1 辆、电焊机 2 台					
施工进度情况	21#、23#区组件安装，累计安装 2.25mw，22#区组件电缆敷设，部分组件线桥架安装，23#区接地沟开挖，21#区接地网焊接。					
检查发现的问题	无					
处理意见、措施、结果	无					
协调内容或其他	1. 正常安全施工					
记录人：	孔令才			总监（总监代表）签阅：李俊平		