

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖(一期 24MW) 农业光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 16 日 星期 四	天气	阴	气温	19/11℃
监理单位动态:	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员2人,施工人员21人				
施工机械动态:	挖掘机2台、叉车1辆 电焊机2台				
施工进度情况	21#、23#区组件安装,累计安装 2.35MW, 22#区组件电缆敷设,部分组件线桥架安装, 21#区接地沟回填, 21#接地网焊接施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 正常安全施工				
记录人:	孔令才		总监(总监代表)签阅: 李俊平		