

监 理 日 志

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 17 日 星期 五	天气	阴	气温	17/7℃
监理人员动态：	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	管理人员2人、施工人员20人				
施工机械动态：	挖掘机2台、叉车1辆、电焊机2台				
施工进度情况	21#、23#区组件安装，累计安装2.65MW，21#区组件电缆敷设、部分组件线桥架安装，21#区接地沟回填，21#区接地网焊接。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1.正常安装施工。				
记录人：	孔令才	总监（总监代表）签阅：李俊平			