

监 理 日 志

工程名称: 广州发展连平大湖 (一期 24MW) 农业光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 22 日 星期 三	天气	多云	气温	19/12℃
监理人员动态:	正常巡视现场	材料进场、见证取样、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员2人, 施工人员21人				
施工机械动态:	挖掘机2台, 叉车1辆, 电焊机2台				
施工进度情况	升压站水渠区组件安装, 累计安装3.45mw, 23#区组件电缆线敷设、桥架安装, 23#接地沟开挖, 21#区接地网焊接, 22#区汇流箱组件电缆线接线。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果	无				
协调内容或其他	1. 正常安全施工。				
记录人:	孔令才	总监 (总监代表) 签阅: 李俊平			