

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 25 日 星期 四	气候	晴	气温	12/22℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、王磊		材料进场、取样见证、合格情况： 二标段管桩进场 204 根。一标段组件进场 3348 块。升压站钢筋进场 2 车，已进行取样送检。			
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 19 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 24 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 13 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段：1、光伏区 1#方阵-18#方阵持续排（降）水，人工清理排水沟。 2、光伏区 1#方阵-18#方阵地表裸露坚石破碎、平整。3、2#材料暂存、转运场地围栏基础施工、围栏安装 200 米。4、今天完成：引孔 54 个，放点 150 个。5、1 区箱变基础放点 6 个，引孔 1 个，引孔深度 5 米。 升压站：1、基坑内持续抽水。2、主变板块承台浇筑混凝土。3、综合楼板块地基回填碎石并压实。 二标段：1、石宝塘场内箱变基础引孔施工。2、引孔完成 176 个，累计完成 2018。放桩点 268 个。3、压桩完成 196 根，累计完成 1134 根。 外线：1、N2 号基础钢筋绑扎及支模板。2、N4 号塔基基础开挖。				
检查发现的问题	升压站 SVG 承台基础浇筑个别处振捣不符合要求。				
处理措施、意见、结果	已要求现场工人进行振捣密实。				
协调内容或其他	1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。 3、下午召开监理例会，对现场进度、质量、安全提出相关问题，要求施工单位做好相关措施。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		