

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 27 日 星期 六		气候	晴	气温	14/23℃
监理单位动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、王磊、时金宝				材料进场、取样见证、合格情况： 二标段管桩进场 330 根。一标段组件进场 7254 块。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 19 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 24 人。升压站:管理人员 4 人，施工人员 13 人						
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段:打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台						
施工进度情况	一标段：1、光伏区 1#方阵-18#方阵持续排（降）水，人工清理排水沟。1、2、光伏区 1#方阵机械清淤完成 60%、2#方阵机械清淤完成 20%。3、2#料场围栏立柱浇筑 60 根，围栏安装完成 150 米。4、今天完成：支架桩引孔 32 个，打桩 20 根，箱变桩引孔 4 个。 升压站:1、综合楼板块集配砂砾石压实（第二层）。2、SVG 板块承台板板模、梁模支模（35％）。3、主变板块独立基础混凝土洒水养护及柱钢筋套丝。 二标段：1、石宝塘场内箱变基础引孔施工。2、苦练塘场内道路施工完成 120 米，累计完成 1120 米。3、引孔完成 262 个，累计完成 2279。放桩点 280 个。4、压桩完成 212 根，累计完成 1777 根。					
检查发现的问题	发现升压站 SVG 板块基础平台个别处模板偏差较大。					
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改到位。					
协调内容或其他	1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。					
记录人	王磊		总监签阅		李俊平	