

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 30 日 星期二	气候	晴	气温	12/23℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、王磊、时金宝			材料进场、取样见证、合格情况： 二标段管桩进场 297 根、组件 2790 块。一标段组件进场 3348 块。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 19 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 24 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 55 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段：1、光伏区 1#方阵-18#方阵持续排（降）水，人工清理排水沟。 2、1#方阵箱变平台脚手架搭设完毕。3、1#方阵箱变平台模板制作，安装完成 60%。4、光伏区 3#方阵清淤完成 100%、4#方阵清淤完成 50%。5、今天完成：支架桩引孔 127 个，打桩 35 根，箱变桩引孔 9 个。 升压站：1、SVG 板块独立基础封模完成。2、SVG 板块承台板梁板钢筋绑扎及连接。3、主变板块承台板承重架搭设。 外线：N4 号桩位基础开挖。 二标段：1、石宝塘场内箱变基础平台支模、绑扎钢筋。2、苦练塘场内道路施工完成 50 米，累计完成 1370 米。3、引孔完成 234 个，累计完成 2996。放桩点 252 个。4、压桩完成 220 根，累计完成 2425 根。				
检查发现的问题	发现一标段个别管桩标高、垂直度偏差较大。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排人员整改中。				
协调内容或其他	1 求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		