

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 03 日 星期 五	气候	晴	气温	11/22℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、王磊、时金宝			材料进场、取样见证、合格情况： 一标段组件进场 3348 块、管桩进场 171 根。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 19 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 24 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 55 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段：1、1#箱变平台钢筋制作、绑扎完毕，模板制作、安装完毕，报验、验收完毕。2、2#箱变平台钢筋制作、绑扎完毕，模板制作、安装完毕，报验完毕，需整改后复验。3、4#箱变平台模板制作安装完毕、钢筋制作、绑扎完成 20%。3、3#箱变平台满堂红脚手架搭设完毕。4、今天完成：支架桩引孔 1 区 12 个，5 区 64 个，共计 76 个，打桩：5 区打桩 26 根，6 区打桩 72 根，共计 98 根，放点 230 个。 升压站：1、SVG 板块混凝土收面、压光及铺毛毡洒水养护（100%）。2、主变板块第四轴独立基础垫层浇筑（100%）。3、主变板块承台板梁板支模完成（100%）及独立基础封模（30%）。4、进站道路定位及路基平整（100%）。 外线：1、N4 号桩位基础开挖（100%），明天报验。2、塔材发货，明天到达现场。3、并网相关手续办理中。 二标段：1、苦练塘场内道路施工完成 100 米，累计完成 1620 米。排水。2、拖桩完成 120 根，累计完成 3441 根。3、引孔完成 287 个，累计完成 3566。放桩点 220 个。4、压桩完成 285 根，累计完成 3148 根。5、卸螺栓、支架、组件。				
检查发现的问题	发现升压站主变基础平台个别处支模不平整。				
处理措施、意见、结果	已要求现场工人进行整改完成。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		