

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 11 日 星期 六	气候	晴	气温	13/24℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、王磊、时金宝		材料进场、取样见证、合格情况： 二标段支架进场 2 车。一标段进场管桩 180 根，箱变 8 台。			
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 19 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 24 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 55 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施 工 进 度 部 位 情 况	<p>一标段：1、9#箱变平台截桩完毕，支撑脚手架搭设完毕。2、10#箱变平台截桩完毕，满堂脚手架搭设完毕。2、7#、8#、11#、12#、13#、15#箱变基础管桩压桩完毕，C15 混凝土灌填完毕。3、支架桩引孔 1#方阵 200 个，3#方阵 26 个，共计 226 个。4、1#方阵压桩 148 根，5#方阵压桩 64 根，7#、8#、11#、12#、13#、15#箱变基础压桩 36 根，共计 248 根。</p> <p>二标段：1、石宝塘支架安装 40 组。合计安装 185 组。2、苦练塘箱变桩、桥架桩引孔。石宝塘箱变施工。3、拖桩完成 219 根，累计完成 4727。4、引孔完成 190 个，累计完成 4983。放桩点 260 个。5、压桩完成 159 根，累计完成 4346 根。</p> <p>升压站：1-3 轴主变承台浇筑。2、SVG 板块 1-4 轴钢筋绑扎。3、主变防火墙浇筑。</p> <p>外线：N5 铁塔组立安装。</p>				
检 查 的 发 现 问 题	发现升压站主变承台浇筑个别处未振捣到位。				
施 工 处 理 措 施 意 见 结 果	已要求施工单位安排人员进行振捣密实。				
协 调 内 容 或 其 他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		