

# 监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 12 日 星期 日	气候	晴	气温	12/24℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、王磊、时金宝		材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 86 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 80 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 101 人		二标段支架进场 2 车。一标段进场管桩 180 根，箱变 8 台。 一标段支架到货 4 车			
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台		升压站 N1-N5 塔材到位			
施 工 进 度 部 位 情 况	<p>一标段：1、9#箱变平台模板制作、安装完毕，钢筋制作、绑扎完毕。2、10#箱变平台模板制作、安装完毕，钢筋制作、绑扎。3、7#、8#、11#、12#、13#、15#箱变平台满堂脚手架搭设、截桩。4、今天完成：支架桩引孔 1#方阵 56 个，2#方阵 68 个，3#方阵引孔 40 个，7#、9#、14#方阵，集电线路支架桩引孔 100 个，共计 264 个。5、打桩：1#方阵压桩 171 根，5#方阵压桩 92 根，共计 263 根。</p> <p>二标段：1、石宝塘支架安装 25 组。合计安装 210 组。2、苦练塘箱变桩、桥架桩引孔。石宝塘箱变施工。3、拖桩完成 197 根，累计完成 4924。4、引孔完成 210 个，累计完成 5193。放桩点 268 个。5、压桩完成 152 根，累计完成 4498 根。</p> <p>升压站：1、 剩余主变承台放线 2、SVG 板块 1-4 轴钢筋绑扎完成，预埋件安装完成 3、主变防火墙养护 4、电气部分：GIS 设备吊装就位 5、SVG 设备吊装就位</p> <p>外线：1、NI-N4 钢绞线敷设。2、并网协议资料整理。</p>				
检 查 的 题 目 发 问	发现一标段光伏区个别桩基打桩不符合要求。				
处 理 见 果 措 施 意 结	已要求施工单位安排人员进行整改。				
协 调 容 或 其 他 内 容	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		