

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 19 日 星期_日	气候	晴	气温	11/24℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、邱恒炳、戚平、王磊、时金宝			材料进场、取样见证、合格情况： 一标段支架材料 2 车 升压站主变设备进场		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 151 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 92 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 91 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、14#方阵清淤完毕。3、11#方阵地表裸漏毛石破碎，整平完毕。4、1#箱变平台栏杆、扶手安装完毕，钢梯材料未到全暂未安装。5、2#箱变平台栏杆、扶手安装完成 60%。6、6#方阵支架桩 C15 混凝土灌填完成 56 根。7、5#、6#、14#、16#、17#、18#箱变平台模板拆除、倒运、清理完毕。8/今天完成：支架桩引孔 4#方阵 146 个，7#方阵引孔 130 个，共计 276 个。9、2#方阵压桩 91 根，4#方阵压桩 135 个，5#方阵压桩 89 个共计 315 根。10、1#集电线路电缆桥架支撑安装 70 套，电缆桥架安装 220 米。11、1#方阵支架安装 29 组。12、1#箱变玻璃钢电缆平台安装完毕。 二标段：1、石宝塘支架安装 8 组。合计安装 335 组。组件安装 3 组。合计安装 18 组。2、苦练塘箱桥架桩，支架桩引孔，电缆沟开挖，石宝塘桥架施工。3、拖桩完成 272 根，累计完成 6368。4、引孔完成 191 个，累计完成 6507。放桩点 192 个。5、压桩完成 95 根，累计完成 5549 根。桥架桩 59.6、卸管桩，拉杆。（详单见附件）7、2 号集电线路电缆沟回填。24 至 27 号箱变吊装。 升压站：1、施工资料完善。2、综合楼板块柱钢筋绑扎 支架搭设。3、到货设备吊装就位 4、主变吊装就位。5、35kV 开关柜交接试验。6、主变附件安装。7、GIS 设备汇控柜接线。8、电缆桥架安装。 外线部分：1、等待停电。并网手续 2、并网资料整理				
检查发现的问题	发现光伏区个别管桩垂直度偏差较大。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		

