

# 监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 20 日 星期一	气候	晴	气温	10/23℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、邱恒炳、戚平、王磊、时金宝		材料进场、取样见证、合格情况： 二标段：支架进场 2 车。一标段桥架桩 PHC300AB:7 米 36 根。支架桩 PHC300AB：7 米 72 根。支架桩 PHC300AB: 9 米 28 根。支架材料 2*30 支架单元 2 车。			
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 165 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 106 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 101 人		升压站一、二次设备屏柜进场。			
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施 工 部 位 进 度 情 况	<p>一标段：光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、12#方阵地表裸漏毛石破碎，整平。3、2#箱变平台栏杆、扶手安装完毕。4、6#方阵支架桩 C15 混凝土灌填完成 280 根。5、：4#方阵 112 个，7#方阵引孔 109 个，8#方阵引孔 98 个，共计 319 个。6、打桩：2#方阵压桩 147 根，4#方阵压桩 164 根，3#方阵压桩 36 根，共计 347 根。7、6#方阵支架安装 26 组，组件安装 11 组。8、1#集电线路电缆桥架支撑安装 60 套，电缆桥架安装 150 米。9、3#箱变玻璃钢电缆平台安装完毕。10、高压电缆敷设：集电线路敷设 900 米。11、低压电缆敷设。12、逆变器安装。</p> <p>二标段：1、石宝塘支架安装 5 组。合计安装 342 组。组件安装 3 组。合计安装 21 组。2、苦练塘箱桥架桩，支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成 152 根，累计完成 6520。4、引孔完成 213 个，累计完成 6720。放桩点 120 个。5、压桩完成 153 根，累计完成 5702 根。桥架桩 48。6、卸管桩，拉杆。（详单见附件）</p> <p>升压站：1、施工资料完善。2、综合楼柱钢筋绑扎 支架搭设 西侧承台垫层浇筑。3、到货设备吊装就位。4、主变就位。5、35kV 开关柜电缆敷设。6、GIS 设备汇控柜接线。</p> <p>外线部分：1、等待停电。并网手续。2、并网资料整理</p>				
检 查 的 题 目	发现升压站个别设备接地不符合设计要求。				
处 理 见 果 措 施 意 见	已要求施工单位进行及时整改。				
协 调 内 容 或 其 他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		

