

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 25 日 星期 六	气候	晴	气温	13/23℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、邱恒炳、王洪伟、时金宝、王磊			材料进场、取样见证、合格情况： 一标段：支架进场 5 车，组件进场 4 车共 4464 块，管桩进场 627 根。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 216 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 130 人。升压站:管理人员 4 人，施工人员 86 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段:打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站:现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段：1) 3#、4#箱变平台栏杆、扶手安装完毕，2#箱变平台钢梯安装完毕。2) 支架桩 C15 混凝土灌填完成 300 根。3) 引孔 13#方阵引孔 80 个，15#方阵引孔 112 个，18#方阵引孔 80 个，共计 272 个。4) 4#方阵压桩 184 根，7#方阵压桩 50 根，15#方阵压桩 45 根，共计 279 根。5) 支架安装 12 组，组件安装 6 组。集电线路电缆桥架支撑安 30 套，500*200 电缆桥架安装安装 30 米, 300*200 电缆桥架安装安装 30 米。6) 高压电缆敷设 581 米。 二标段：1) 石宝塘支架安装 10 组。合计安装 391 组。组件安装 12 组。合计安装 69 组。苦练塘箱桥架桩，支架桩引孔。石宝塘桥架施工。2) 拖桩完成 134 根，累计完成 6962。3) 引孔完成 35 个，累计完成 7240。放桩点 85 个。4)压桩完成 163 根，累计完成 6350 根。5)2 号集电线路电缆敷设。高压 3*300mm ² 完成 254 米，合计完成 1307 米，高压 3*150mm ² 合计完成 800 米，桥架安装 35 米合计完成 455 米。 升压站:1) 施工资料完善。2) 综合楼板块 5-6 轴梁板钢筋绑扎 1-4 轴支架搭设模板安装。3) 主变设备注油、二次屏柜接线、设备交接试验。 外线部分：1、等待停电。并网手续:1、并网资料整理。				
检查发现的问题	发现一标段光伏区个别管桩施工偏差。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场管桩施工、支架及组件安装质量及安全进行检查。要求施工单位按照图纸施工，做好安全防护措施。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		