

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 26 日 星期 日	气候	阴	气温	7/15℃
监理单位动态：赵文渠、王孝金、张晖、邱恒炳、王洪伟、时金宝、王磊			材料进场、取样见证、合格情况： 一标段：支架桩 PHC300AB：7 米 76 根 支架桩 PHC300AB：8 米 429 根。支架材料 2 车。光伏组件 640-双玻双面 4464 片。电力电缆：光伏直流电缆 1*4：182335 米		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 216 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 152 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 48 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、17#、18#箱变平台栏杆、扶手安装完毕.。3、支架桩 C15 混凝土灌填完成 376 根。4、引孔：8#方阵引孔 64 个，15#方阵引孔 128 个，4#方阵引孔 72 个，16#方阵引孔 32 个，13#方阵引孔 64 个，共计：360 个。5、打桩：4#方阵压桩，145 根，5#方阵压桩 136 根，共计 281 根。6、支架安装 18 组，组件安装 2 组。7、高压电缆敷设：280 米、低压电缆敷设 1500 米、光伏电缆敷设：2700 米。 二标段：1、石宝塘支架安装 12 组。合计安装 403 组。组件安装 10 组。合计安装 79 组。2、苦练塘箱桥架桩，支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成 98 根，累计完成 7060。4、引孔完成 46 个，累计完成 7286。放桩点 112 个。5、压桩完成 96 根，累计完成 6446 根。6、2 号集电线路电缆敷设。高压 3*300mm² 完成 254 米，合计完成 1307 米，高压 3*150mm² 完成 0 米. 合计完成 800 米，桥架安装 55 米合计完成 510 米。7、卸桩 146 根。 升压站：1、施工资料完善、综合楼板块 1-4 轴梁板钢筋绑扎 。2、构架安装、事故油池开挖。3、35kV 开关柜试验、二次屏柜接线调试。、设备交接试验。4、主变注油、构架接线。 外线部分：1、等待停电。并网手续：并网资料整理。				
检查发现的问题	发现升压站综合楼钢筋绑扎松动。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排人员进行整改加固。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场管桩施工、支架及组件安装质量及安全进行检查。要求施工单位按照图纸施工，做好安全防护措施。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		

