

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 27 日 星期 一	气候	阴	气温	4/7℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、邱恒炳、王洪伟、时金宝、王磊			材料进场、取样见证、合格情况： 一标段：支架材料：2*30 支架单元 2 车。光伏组件：640-双玻双面 3906 片。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 216 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 192 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 48 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、5#、6#箱变平台栏杆、扶手安装完毕；钢梯安装完毕。 3、支架桩 C15 混凝土灌填完成 330 根。4、引孔：8#方阵引孔 144 个 9#方阵引孔 96 个, 10#方阵引孔 32 个, 13#方阵引孔 136 个, 15#方阵引孔 128 个, 16#方阵引孔 96 个, 共计：632 个。 5、打桩：3#方阵压桩 77 根, 7#方阵压桩 43 根, 10#方阵压桩 64 根, 15#方阵压桩 144 根, 18#方阵压桩 40 根, 共计 368 根。6、支架安装 21 组, 组件安装 6 组。7、桥架安装：150 米。、低压电缆敷设 2600 米、光伏电缆敷设：2000 米。 二标段：1、石宝塘支架安装 9 组。合计安装 4123 组。组件安装 0 组。合计安装 79 组。2、苦练塘箱桥架桩, 支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成 118 根, 累计完成 7178。4、引孔完成 23 个, 累计完成 7309。放桩点 0 个。5、压桩完成 96 根, 累计完成 6542 根。6、2 号集电线路电缆敷设。高压 3*300mm ² 完成 0 米, 合计完成 1307 米, 高压 3*150mm ² 完成 0 米. 合计完成 800 米, 桥架安装 35 米合计完成 545 米。7、卸桩 396 根。 升压站:1、施工资料完善。2、综合楼板块 1-7 交 G-M 轴浇筑。3、构架安装、事故油池开挖。4、设备交接试验、二次屏柜接线、二次屏柜上电、构架接线。 外线部分：1、等待停电。并网手续：并网资料整理。				
检查发现的问题	发现一标段光伏区个别支架安装螺丝松动。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场管桩施工、支架及组件安装质量及安全进行检查。要求施工单位按照图纸施工，做好安全防护措施。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		

