

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 10 月 26 日 星期 二	气候	晴	气温	26/16℃
监理人员动态：黄永革、王孝金			材料进场、取样见证、合格情况：一标进直径 300 长 8M，516 根管桩。升压站进二灰结石。		
施工方人员动态：一标管理人员 6 人、施工人员 15 人。升压站管理人员 5 人，施工人员 6 人。					
施工机械动态：一标吊车 1 台、挖机 3 台，引孔机 1 套，后 8 轮汽车 6 辆。升压站挖机 2 台、破碎机 4 台、压路机 1 台。					
施工进度情况	一区：卸管桩 516 根，施工便道修筑 80M，4 人定位放线，引孔机试桩 3 孔。 升压站：基坑内破碎机石头破碎完成 80%，进场道路二灰结石铺设完成，七牌二图布置安装完成，按设计要求柱基放线，基坑周边围护。				
检查发现的问题	升压站临电线缆未架空或埋地，配电箱接线不符合要求、没有重复接地，集装箱照明布线不符合要求，有安全隐患，开工欠缺的资料未报监，施工人员未穿反光背心。				
处理措施、意见、结果	升压站项目经理保证所存在的问题今晚全部消缺完。				
协调内容或其他	设计要求升压站有代表性的基坑按地勘要求挖到持力层后，拍照片上传（下午施工方没有开挖）。				
记录人	黄永革	总监签阅	李俊平		