

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 10 月 29 日 星期 五	气候	阴转雨	气温	23/17℃
监理人员动态：黄永革、王孝金、魏树成、邱恒炳 施工方人员动态：一标管理人员 6 人、施工人员 15 人。升压站管理人员 5 人，施工人员 6 人。 施工机械动态：一标吊车 1 台、挖机 3 台，引孔机 1 套，后 8 轮汽车 6 辆。升压站挖机 2 台、破碎机 4 台、压路机 1 台。			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工进度情况	一区：施工便道修筑 120M，累计完成 380 米。2 号料场场地平整。 升压站：基坑内按设计要求柱基放线，基坑周边围护。				
检查发现的问题	升压站临电线电缆未架空或埋地，配电箱接线不符合要求、没有重复接地，集装箱照明布线不符合要求，有安全隐患，开工欠缺的资料未报监。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他					
记录人	黄永革	总监签阅	李俊平		