

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 10 月 31 日 星期 日	气候	雨	气温	23/17℃
监理人员动态：黄永革、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：一标管理人员 6 人、施工人员 15 人。升压站管理人员 5 人，施工人员 6 人。					
施工机械动态：一标吊车 1 台、挖机 3 台，引孔机 1 套，后 8 轮汽车 6 辆。升压站挖机 2 台、破碎机 4 台、压路机 1 台。					
施工进度情况	现场因雨未施工。				
检查发现的问题	升压站基坑需要抽水。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	要求业主单位提供设计图纸。				
记录人	黄永革		总监签阅	李俊平	