

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 4 日 星期 四	气候	多云	气温	24/21℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平 施工方人员动态： 一标管理人员 8 人、施工人员 9 人。 二标、管理人员 6 人、施工人员 7 人。 升压站：管理人员 8 人，施工人员 8 人 施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台 一标段：挖机 1 台 升压站：挖机六台			材料进场、取样见证、合格情况： 现场管桩卸货 495 根。		
施工进度情况	一区：现场预制桩卸货 495 根。光伏桩基定点放线。 升压站：因天气原因无人施工，现场抽水排水沟开挖 二标段：光伏区场地平整破石，临时用电架线。				
检查发现的问题	检查现场发现个别新进人员未配带安全帽。				
处理措施、意见、结果	已要求现场施工人员佩戴好安全帽。				
协调内容或其他					
记录人	魏树成	总监签阅	李俊平		