

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 6 日 星期 六	气候	晴	气温	30/23℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平 施工方人员动态： 一标管理人员 8 人、施工人员 9 人。 二标、管理人员 6 人、施工人员 7 人。 升压站：管理人员 8 人，施工人员 8 人 施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台 一标段：挖机 1 台 升压站：挖机六台			材料进场、取样见证、合格情况： 无。		
施工进度情况	一区：光伏区抽水、光伏区打工程实验桩 18 根 9/14 号，桩基定位 9-14 号工程桩，管桩转运，进场道路修建 150 米以及铺设钢板 116 块。 升压站：1. 现场抽水排水沟开挖，2. 下午综合楼基坑毛石进场 4 车，（不含夜间工作量）3. 外送线路基坑开挖破石（钢筋送检验） 二标段：光伏区场地破石（石宝堂 70%），桩基定位、苦练塘清表（已完成）场外道路铺设渣土约 1500 米进场道路约 200 米。				
检查发现的问题	检查现场发现个别新进人员未配带安全帽。				
处理措施、意见、结果	已要求现场施工人员佩戴好安全帽。				
协调内容或其他	1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。				
记录人	魏树成	总监签阅	李俊平		