

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 9 日 星期二	气候	晴	气温	20/10℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平 施工方人员动态： 一标管理人员 8 人、施工人员 9 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 7 人。升压站：管理人员 8 人，施工人员 8 人 施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台 一标段：挖机 1 台、升压站：挖机六台			材料进场、取样见证、合格情况： 无。		
施工进度情况 一区：1、排水沟破碎、开凿及场平。2、6#-3#修建临时道路 110 米，2#进场道路 100 米。3、2 区、16 区、18 区实验打桩完成。4、GPS 放点 100 个。5、进场 PHCABΦ300 管桩卸货 518 根，累计 2637 根。6、PHCΦ400 管桩卸货 48 根。 升压站：1、施工资料，进场资料完善。2、基坑内持续抽水。3、施工现场木工棚，钢筋棚搭建 90%。4、钢筋翻样，塔吊基础钢筋及模板安装完成 100%。5、基坑毛石挤淤。 二标段：1、石宝塘场内清表，破石累计完成 90%。2、场内道路施工累计完成 400 米。3、石宝塘 24 方阵放点完成（累计），拖桩累计完成 136 根。4、引孔累计完成 71 个。5、箱变放桩点累计完成 36 个。 外线：外线塔基基础开挖清淤基本结束，抽水并验槽后进行垫层浇筑混凝土。					
检查发现的问题 检查现场发现个别新进人员未配带安全帽。					
处理意见、结果 已要求现场施工人员佩戴好安全帽。					
协调内容或其他 1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。					
记录人	魏树成	总监签阅	李俊平		