

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 10 日 星期 三		气候	晴	气温	14/19℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平 施工方人员动态： 一标管理人员 8 人、施工人员 9 人。二标、管理人员 6 人、 施工人员 7 人。升压站：管理人员 8 人，施工人员 8 人 施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台 一标段：挖机 1 台、升压站：挖机六台			材料进场、取样见证、合格情况： 无。			
施工进度情况	一区：光伏区抽水、光伏区打工程实验桩 12/16/18 已完成管桩转运，2 号进场道路修建 100 米、6#3#临时道路修建 110 米。今日材料进场 518 根合计（2637 根）两个规格 PHCAB300/PHC400 升压站：施工内容：1、升压站设备基础区域继续进行钢筋加工，毛石继续填压。2、升压站塔吊基础钢筋加工和绑扎，完成约 65%。3、外线塔基基础开挖清淤基本结束，抽水并验槽后进行垫层浇筑混凝土。 二标段：光伏区场地破石（石宝堂 90%），箱变定位 36 个点。进场道路约 400 米。引孔 71 个。					
检查发现的问题	无。					
处理意见、结果	无。					
协调内容或其他	1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。					
记录人	魏树成		总监签阅	李俊平		