

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 12 日 星期 五	气候	晴	气温	16/23℃
监理单位动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平			材料进场、取样见证、合格情况： 管桩卸载 825 根。		
施工方人员动态： 一标管理人员 8 人、施工人员 35 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 7 人。升压站：管理人员 8 人，施工人员 8 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台 一标段：挖机 1 台、升压站：挖机六台					
施工进度情况	一区：1、水库内排水沟破碎、开凿。2、6 区-3 区修建临时道路 130 米。3、2#料场摊铺土夹石约 600 平，场区道路摊铺土夹石料 80 米打桩部分。4、进场管卸货桩 396 根、累计 3897 根。5、16 区 17 区 18 区实验完成。6、3 区桩基础引孔 10 个。 升压站：1、升压站设备基础区域继续毛石填压，东侧鱼塘塘梗开挖。2、外线塔基基础 1#钢筋加工和绑扎，完成约 75%，3#塔基基础基坑开挖。 二标段：1、苦练塘场内清表已完成 95%。2、场内道路施工完成 50 米，累计完成 500 米。3、拖桩完成 70 根，累计完成 347 根。4、引孔完成 12 个，累计完成 144。放桩点 290 个。5、卸桩 8 米，429 根，累计 1445 根（含箱变桩 32 根）。6、施工码头完成 100%。				
检查发现的问题	无。				
处理意见、措施、结果	无。				
协调内容或其他	1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。				
记录人	魏树成		总监签阅	李俊平	