

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 13 日 星期 六	气候	晴	气温	16/23℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平			材料进场、取样见证、合格情况： 管桩卸载 537 根。		
施工方人员动态： 一标管理人员 8 人、施工人员 35 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 7 人。升压站:管理人员 8 人，施工人员 8 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台 一标段:挖机 1 台、升压站:挖机六台					
施工进度情况	一区：1、水库内排水沟破碎、开凿。2、6 区-3 区修建临时道路 160 米。3、2#料场摊铺土夹石约 600 平，场区道路摊铺土夹石料 50 米。4、2 号料场临建项目部彩钢房材料进场搭设，安装完成 30%。5、进场管桩卸货 AB 中 300 管桩 537 根、累计到货 4434 根。6、3 区引孔 10 个、累计 20 个、打桩 4 根。 升压站:1、升压站设备基础区域继续毛石填压，级配碎石回填，东侧岩石破拆开挖。 二标段：1、苦练塘场内清表已完成 95%。2、场内道路施工完成 150 米，累计完成 650 米。3、拖桩完成 66 根，累计完成 413 根。4、引孔完成 12 个，累计完成 156。放桩点 70 个。 外线：外线塔基基础 1#钢筋加工和绑扎以及支模完成，进行砼浇筑，3#塔基基础基坑清淤，5#塔基基坑开始开挖。				
检查发现的问题	发现个别人员未佩戴好安全帽。				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员进行整改。				
协调内容或其他	1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	魏树成		总监签阅	李俊平	