

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 14 日 星期 日	气候	晴	气温	15/22℃
监理单位动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平			材料进场、取样见证、合格情况： 。		
施工方人员动态： 一标管理人员 8 人、施工人员 35 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 7 人。升压站:管理人员 8 人，施工人员 8 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台 一标段:挖机 1 台、升压站:挖机六台					
施工进度情况	一标段：1、水库内排水沟破碎、开凿。2、6 区-3 区修建临时道路 210 米。3、2 号料场摊铺土夹石约 2400 平，2 号料场—11 区方阵场区道路摊铺土夹石 80 米。4、2 号料场临建项目部搭建、安装完毕。5、今天完成：引孔 22 个，打桩 10 根，GPS 放点 50 个。 升压站:1、升压站设备基础区域继续毛石填压，级配碎石回填，东侧岩石破拆开挖。 二标段：1、苦练塘场内清表已完成 95%。2、场内道路施工完成 50 米，累计完成 700 米。3、拖桩完成 14 根，累计完成 427 根。4、引孔完成 77 个，累计完成 233。放桩点 270 个。5、卸桩 8 米，507 根，累计 1952 根（含箱变桩 32 根）。 外线：外线塔基 1#基础砼浇筑，3#塔基基础基坑清淤，5#塔基基坑开始开挖。				
检查发现的问题	发现个别人员未佩戴好安全帽。				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员进行整改。				
协调内容或其他	1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	魏树成		总监签阅	李俊平	