

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 16 日 星期 二	气候	晴	气温	12/23℃
监理单位动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态： 一标管理人员 8 人、施工人员 35 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 7 人。升压站：管理人员 8 人，施工人员 8 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台 一标段：挖机 1 台、升压站：挖机六台					
施工进度情况	一标段：1、水库抽水排水清理排水。2、水库内排水沟破碎、开凿。3、修 18 区到 6 区的道路 120 米，2#料场摊铺土夹石约 5000 平。4、打桩部分引孔 4 个，GPS 放点 80 个。 升压站：1、基坑内持续抽水。2、场内块石破除。3、级配碎石回填。4、站内做检测试验。5、塔吊安装完成。 二标段：1、引孔完成 117 个，累计完成 568。放桩点 160 个。2、压桩完成 32 根，累计完成 32 根。 外线：1、N3 号桩位浇筑完成 100%。2、N5 号桩位基础开挖。				
检查发现的问题	发现外线 3 号塔基浇筑混凝土有个别处未振捣到位。				
处理措施、意见、结果	已要求现场施工人员进行振捣密实。				
协调内容或其他	1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		