

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 18 日 星期 四	气候	多云	气温	15/22℃
监理单位动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、王磊			材料进场、取样见证、合格情况： 进场 PHCAB300 管桩 146 根。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 19 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 24 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 13 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 3 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段：1、水库抽水、排水。2、水库内排水沟破碎、开凿。3、6#—1# 方阵修路 120 米。4、打桩部分引孔 32 个，打桩 34 根，GPS 放点 200 个。 升压站：1、基坑内持续抽水。2、地基级配碎石回填。3、场内块石破除。 二标段：1、苦练塘场内清表已完成 100%。2、场内道路施工完成 100 米，累计完成 850 米。3、拖桩完成 100 根，累计完成 599 根。4、引孔完成 150 个，累计完成 867。放桩点 150 个。5、压桩完成 100 根，累计完成 184 根。6、苦练塘场内排水。场内道路施工 外线：1、N3 号桩位晚上回填。2、N5 号桩位基础开挖。				
检查发现的问题	发现升压站临时用电电缆线乱拉乱放。				
处理措施、意见、结果	已要求施工人员进行整改。				
协调内容或其他	1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		