

# 监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 11 月 24 日 星期三	气候	多云	气温	12/22℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、魏树成、邱恒炳、戚平、王磊		材料进场、取样见证、合格情况： 管桩进场 204 根。			
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 19 人。二标、管理人员 6 人、施工人员 24 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 13 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度 部位情况	一标段：1、光伏区 1#方阵-18#方阵持续排（降）水，人工清理排水沟。 1、2、光伏区 1#方阵-18#方阵地表裸露坚石破碎、平整。3、光伏区道路压实。 4、2#材料暂存、转运场地围栏基础施工、围栏安装 200 米。5、今天完成：机械引孔 92 个，打桩 32 根。 升压站：1、基坑内持续抽水。2、主变板块承台绑扎钢筋、支模板。3、SVG 承台拆模。 二标段：1、石宝塘场内箱变基础引孔施工。2、拖桩完成 254 根，累计完成 1700 根。3、引孔完成 204 个，累计完成 1842。放桩点 210 个。4、压桩完成 208 根，累计完成 938 根。 外线：1、N5 号基础回填。2、N2 号基础钢筋绑扎及支模板。				
检查发现的 问题	升压站 SVG 承台基础浇筑个别处振捣不符合要求。				
处理措施、 意见、结果	已要求现场工人进行振捣密实。				
协调内容 或其他	1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		