

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 30 日 星期_四	气候	多云	气温	7/15℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、高富海			材料进场、取样见证、合格情况： 一标段支架接收：4 车。组件接收：5 车，90 箱，2790 片。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 210 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 203 人。升压站:管理人员 4 人，施工人员 40 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段:打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站:现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段 1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、 支架桩 C15 混凝土灌填完成 260 根。3、引孔：3#方阵引孔 25 个,10#方阵引孔 20 个,7#方阵引孔 80 个，9#方阵引孔 100 个，16#方阵引孔 70 个,共计 295 个。4、打桩：3#方阵压桩 40 根，8#方阵压桩 73 根，7#方阵压桩 75 根，9#方阵压桩 54 根，15#方阵压桩 46 根，13#方阵压桩 45 根，16#方阵压桩 72 根，共计 405 根。5、支架安装 12 组，组件安装 15 组。6、接地焊接：100 米、5#箱变电缆接头 16 个、低压电缆敷设 1870 米、光伏电缆 7000 米。 二标段 1、石宝塘支架安装 43 组。合计安装 486 组。组件安装 18 组。合计安装 122 组。2、苦练塘支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成 82 根，累计完成 7678。4、引孔完成 160 个，累计完成 7649。放桩点 200 个。5、压桩完成 157 根，累计完成 7262 根。6、2 号集电线路电缆敷设。高压 3*300mm ² 完成 200 米，合计完成 1507 米，高压 3*150mm ² 完成 232 米. 合计完成 1557 米，桥架安装 89 米合计完成 810 米。7、卸组件 4464。卸管桩 9 米 84 根，10 米 50 根。支架 4 车。8、箱变基础施工。、逆变器安装 12 台。 升压站 1、施工资料完善。2、综合楼板块轴浇筑、二次屏柜调试。 外线部分 1、等待停电。 并网手续： 并网资料整理。				
检查发现问题	发现二标段组件安装有偏差。				
处理意见、结果	已要求施工单位安排人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		

