

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2021 年 12 月 31 日 星期 五	气候	多云	气温	6/14℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、高富海			材料进场、取样见证、合格情况： 一标段支架接收：4 车。组件接收：5 车，90 箱，2790 片。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 210 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 230 人。升压站:管理人员 4 人，施工人员 40 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段:打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段 1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、 支架桩 C15 混凝土灌填完成 260 根。3、引孔：9#方阵引孔 48 个,10#方阵引孔 25 个,15#方阵引孔 72 个,16#方阵引孔 72 个，共计 217 个。4、打桩：3#方阵压桩 32 根，9#方阵压桩 65 根，13#方阵压桩 45 根，15#方阵压桩 135 根，16#方阵压桩 53 根，共计 330 根。5、支架安装 8 组，组件安装 12 组。6、8#、9#、10#箱变平台钢梯安装完毕。7、接地焊接：100 米、6#箱变电缆接头 14 个、高压电缆敷设 402 米。 二标段 1、石宝塘支架安装 20 组。合计安装 443 组。组件安装 15 组。合计安装 104 组。2、苦练塘支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成 158 根，累计完成 7596。4、引孔完成 160 个，累计完成 7649。放桩点 200 个。5、压桩完成 198 根，累计完成 7107 根。6、2 号集电线路电缆敷设。高压 3*300mm ² 完成 200 米，合计完成 1507 米，高压 3*150mm ² 完成 525 米. 合计完成 1325 米，桥架安装 50 米合计完成 721 米。7、卸组件 4464。卸管桩 9 米 56 根，8 米 33 根。支架 1 车、箱变基础施工。 升压站 1、施工资料完善。2、综合楼板块 A-E 轴浇筑、二次屏柜调试。 外线部分 1、等待停电。 并网手续： 并网资料整理。				
检查发现的问题	发现二标段组件安装有偏差。				
处理意见、结果	已要求施工单位安排人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		

