

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 1 日 星期 六	气候	多云	气温	5/14℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、高富海		材料进场、取样见证、合格情况： 一标段支架接收：1、组件接收，11 车，198 箱，6138 片。			
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 210 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 230 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 30 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	<p>一标段 1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、支架桩 C15 混凝土灌填完成 260 根。3、引孔：3#方阵引孔 5 个，10#方阵引孔 20 个，7#方阵引孔 80 个，9#方阵引孔 110 个，18#方阵引孔 40 个，共计 255 个。4、打桩：3#方阵压桩 20 根，8#方阵压桩 50 根，7#方阵压桩 90 根，9#方阵压桩 87 根，13#方阵压桩 41 根，16#方阵压桩 60 根，共计 348 根。5、支架安装 6 组，组件安装 9 组。6、1#、2#、4#相变平台钢梯安装完毕。7、接地焊接：500 米、5#逆变接头 16 个、低压电缆敷设 1870 米、光伏电缆 1500 米、逆变器安装 4 台、mc4 插头安装 60 对。</p> <p>二标段 1、石宝塘支架安装 32 组。合计安装 518 组。组件安装 12 组。合计安装 134 组。2、苦练塘支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成 108 根，累计完成 7786。4、引孔完成 56 个，累计完成 7705。放桩点 214 个。5、压桩完成 142 根，累计完成 7404 根。6、2 号集电线路电缆敷设。高压 3*300mm² 完成 200 米，合计完成 1507 米，高压 3*150mm² 完成 356 米。合计完成 1913 米，桥架安装 89 米合计完成 810 米。7、箱变基础施工、逆变器安装 3 台。</p> <p>升压站 1、施工资料完善。2 综合楼板块钢筋绑扎、事故油池开挖。3、二次屏柜调试、管母安装、构架接线。</p> <p>外线部分：(1)等待停电。并网手续 (1)并网资料整理</p>				
检查的问题	发现一标段组件安装有偏差。				
处理、措施、结果	已要求施工单位安排人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		

